



**СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

300002, г. Тула ул. Литейная, 24
тел. 34-72-52

от «31» октября 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 61-ПК
Испытания кранов внутреннего противопожарного водопровода
СП 10.13130.2009
Системы противопожарной защиты
«ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД»

1. **Наименование предприятия:** МОУ ДОД «Зареченская детская школа искусств»
2. **Адрес предприятия:** г. Тула, ул. Октябрьская, 201-а.
3. **Время проведения испытаний:** 16 ч. 00 мин. - 16 ч. 55 мин. 30.10.14 г.
4. **Атмосферные условия:**
 - Температура воздуха, °C: 20
 - Атмосферное давление, мм. рт. ст.: 750
5. **Средства испытаний:** Ствол-водемер (НПС ООО «ПОЖСЕРВИС-ГАРАНТ» 2007 г.)
6. **Результаты испытаний:**

№ п/п	Место проведения замера	Диаметр насадки, мм.	Давление по манометру кгс/см ²	Расход воды л/с.
1.	Пожарный кран ПК-1	12	3,2	2,77
2.	Пожарный кран ПК-2	12	3,2	2,77
3.	Пожарный кран ПК-3	12	2,9	2,68
4.	Пожарный кран ПК-4	12	2,9	2,68
5.	Пожарный кран ПК-5	12	2,6	2,51
6.	Пожарный кран ПК-6	12	2,6	2,51

7. **Заключение по результатам испытаний:** Пожарные краны в исправном состоянии.
8. **Проверка работоспособности сети противопожарного водопровода должна осуществляться не реже 2-х раз в год (весной и осенью)**

Испытания провёл:

Ст. инженер СЭУ ФПС ИПЛ
по Тульской области

Начальник СЭУ ФПС ИПЛ
по Тульской области

П.М. Куренков

А.В. Шлегель

